TISZAI KERESZTEZŐ LÉTESÍTMÉNYEK KIMUTATÁSA
253,80-440,00 fkm

Sor-szám	fkm	Bal part	Megnevezés	Jobb part	Megjegyzés	sz.a.é. m.B.f.	bp-i fővédvonal km	jp-i fővédvonal km	Vksz. CsSz.
1	254,280		hullámtéri csatorna		Bokrosi alsó fok				
2	255,350		Bokrosi alsó vízkivétel						
3	256,400		Mámai önt.vízkivétel				11+011		
4	257,600		Tiszasasi tisztított sz.víz bevez.		*Sodorvonali nyomócső bev.*		12+511		T 4660;cs 7974
5	257,925		Bokrosi vízkivétel						
6	258,760		hullámtéri csatorna		Bokrosi felső fok				
7	259,340		hullámtéri csatorna		Szentpáli Holtág				
8	261,340		hullámtéri csatorna						
9	262,800		hullámtéri csatorna		Alpári HT. alsó műtárgy				
10	264,450		hullámtéri csatorna		Alpári HT. felső műtárgy				
11	265,730		hullámtéri csatorna						
12	265,870		hullámtéri csatorna		Tiszaugi Szoc. Otthon szv.bev.		20+912		T4296; cs7560
13	267,410		hullámtéri csatorna		Tiszaugi Holt-Tisza beeresztő		22+470		
14	267,430		Tiszaugi vízszintérzékelő szonda		Tiszaugi védelmi központba		22+459		
15	267,624		Tiszaugi vasúti híd és vízmérce		31,0+50,0+2 × 100,0+5,0 m nyílású	91,67	22+775	4+900	
16	267,630		Tiszaugi közúti híd (új)		52,3+103,0+103,0+52,3	88,23	22+785	4+950	
17	267,68-267.69		TS uszályhíd bal-és jobb parti hídfőállás				22+800		
18	267,900		Lakitelki szivattyútelep		NA-700			5+340	T 3300;cs.6047,
19	268,599		M44 gyorsforgalmi közúti híd+villamos kábel		9 nyílású 43,80+77,30+152,00+77,30+39,10+3x40,40+39,05 m támaszkiosztású	93,21	23+600	5+987	
20	268,600		Katonai vasúti átkelőhely		megszünt		23+600	6+042	
21	268,810		Lakitelki úszós vízkivétel		megszünt			6+275	
22	275,050		Tiszakürti szivattyútelep				29+649		
23	275,380		hullámtéri csatorna		Kécskei Holt-Tisza lecsapoló			12+420	
24	276,120		Ø 800 mederczső (mederben lévő szakasz üzemen kívül)		Endrőd-Városföldi gázvez. ELBONTVA	71,85	30+856	12+535	
25	276,160		Ø 800 mederczső (meder alatti új szakasz)		Endrőd-Városföldi gázvez.				
26	276,220		Ø 600 mederczső (mederben lévő szakasz üzemen kívül)		Endrőd-Városföldi gázvez. ELBONTVA	71,85	30+970	12+638	
27	276,229		Ø 150 bányaüzemi hírközlő kábel (meder alatti új szakasz)		Endrőd-Városföldi gázvez.				
28	276,231		Ø 150 bányaüzemi hírközlő kábel (mederben lévő sz. üzemen kívül)		Endrőd-Városföldi gázvez. ELBONTVA				
29	276,240		Ø 600 mederczső (meder alatti új szakasz)		Endrőd-Városföldi gázvez.				

TISZAI KERESZTEZŐ LÉTESÍTMÉNYEK KIMUTATÁSA
253,80-440,00 fkm

Sor-szám	fkm	Bal part	Megnevezés	Jobb part	Megjegyzés	sz.a.é. m.B.f.	bp-i fővédvonal km	jp-i fővédvonal km	Vksz. CsSz.
30	277,610		Tiszakécskei vízkivételi mű (iker vízkivétel Univer+Önkormányzat)					14+274	T 3967; cs.7160
31	277,780		Tiszainokai gyalogrév		révcsónak		31+850	14+410	T 1328; cs.2022
32	278,600		hullámtéri csatorna						
33	279,400		Tiszainokai vízkivétel		nem üzemel		33+549		
34	282,470		átfeszítés		20 kV-os		36+910	18+270	
35	283,850		hullámtéri csatorna		Nagyrévi				
36	284,200		Termál szennyvíz-bevezetés csat		Tiszakécskei strandról			20+010	T5093; cs.8510
37	285,100		hullámtéri csatorna						
38	287,750		Peitsik belvízcsatorna					23+228	
39	288,900		Tiszabögi rév		köteles komp			24+470	
40	291,300		hullámtéri csatorna						
41	292,750		Bögi vízkivétel		nem üzemel				cs.1459,
42	293,900		Kis-Körösér csatorna		Pereghalmi II. csatorna			29+410	
43	294,800		hullámtéri csatorna		Cibaki I-II.sztp.(Holt-Tisza)		44+190		
44	295,010		Cibakházi tisztított szvíz bev.		Hullámtéri nyomócső bev.		44+517		T 4890; cs8262
45	295,640		Körösér csatorna					30+725	
46	296,740		hullámtéri csatorna		Bóc-ér				
47	299,640		hullámtéri csatorna						
48	301,900		Tiszaföldvári termálvíz sztp		hullámtéri csat		51+414		
49	302,160		mederkábel - elbontva 2009-ben		koaxiális hírközlőkábel		51+720	39+410	
50	302,220		mederkábel - elbontva		hírközlő kábel HTI.	72,00	51+825	39+475	T 3455; cs.6309
51	302,250		átfeszítés		20 kV-os	100,5	51+830	39+455	
52	302,257		mederkábel - elbontva		hírközlő kábel MATÁV RT				
53	302,270		horgonyfogó kötél - elbontva		HTI				
54	302,290		Vezseny-Tiszaföldvár rév		köteles komp		51+887	39+480	
55	302,950		hullámtéri csatorna						
56	302,960		hullámtéri csatorna						
57	303,830		hullámtéri csatorna						
58	305,040		hullámtéri csatorna						
59	305,350		tisztított szennyvíz-bevezetés		Martfű városi szvíz telep Bácsvíz		54+229		T4420; cs2240
60	305,956		Egyesített rendszerű szennyvíz és használt termálvíz bevezetés		Martfűi Cipőgyár Tisza Joul Kft.		55+230		T1561; cs.2242
61	306,220		Martfűi önt.vízkivétel				55+518		

Sor-szám	fkm	Bal part	Megnevezés	Jobb part	Megjegyzés	sz.a.é. m.B.f.	bp-i fővédvonal km	jp-i fővédvonal km	Vksz. CsSz.
62	306,630		Martfűi Cipőgyár ürítővezeték bevezetése		Martfűi Cipőgyár Tisza Joul Kft.		56+000		
63	306,650		ipari hűzővízkivétel		Martfűi Cipőgyár Tisza Joul Kft.		56+020		cs.2244
64	306,900		**Martfűi lapvízmérce és vízszintérzékelő szonda**				55+890		cs.6292
65	308,850		tisztított szennyvíz-és csap.víz bevezetés		Martfűi Növényolajgyár		58+227		T3388; cs.61192
66	309,100		tisztított szennyvíz-bevezetés		Martfűi Sörgyár		58+825		T3664; cs6708
67	309,500		ipari vízkivételi mű		Növényolajgyár		58+925		cs.6192
68	309,530		Rákócziújfalui vízkivétel		megszűnt		58+952		
69	309,600		hullámtéri csatorna						
70	310,120		hullámtéri csatorna				59+210		
71	311,900		hullámtéri csatorna		Falusi 1-2 belv.csat.		60+600		
72	315,550		hullámtéri csatorna		Vezsenyi zsilip			42+090	
73	317,580		Tiszavárkony II. vízkivétel					44+329	
74	318,450		Varsányi szivattyútelep		Bivalytói csat.		67+144		
75	320,200		Tiszavárkony-Rákóczifalva rév		gyalogrév , nem üzemel				
76	320,320		átfeszítés		20 kV-os	101,00	69+465		
77	320,980		Tiszavárkony I.vízkivétel					47+511	
78	321,300		hullámtéri csatorna		Vízfenék csat.				
79	323,760		Rákóczifalvai vízkivétel				71+947		
80	324,499		Ø 300 medercső - ELBONTOTT2020		MOL RT termékvezeték Tószeg-Rákóczifalv	74,50			cs.5894
81	324,500		Ø 150 medercső - Elbontott		MOL RT termékvezeték				
82	324,508		Ø 150 medercső - élő (meder alatt fúrt)		MOL RT termékvezeték				
83	324,570		Ø 300 medercső - tartalék (üzemen kívül)		MOL RT termékvezeték ELBONTVA				
84	324,600		Ø 150 medercső - felhagyott		MOL RT termékvezeték ELBONTVA				
85	324,620		Ø 300 medercső - üzemelő		MOL RT termékvezeték				
86	324,650		Ø 150 medercső - üzemen kívül		MOL RT termékvezeték ELBONTVA				
87	324,593		horgonyfogó kötél Elbontott		MOL RT.				
88	324,760		hullámtéri csatorna		Régi Szandai zsilip		73+095		
89	324,860		hullámtéri csatorna						
90	325,800		hullámtéri csatorna		Kanászfoki				
91	327,320		hullámtéri csatorna		Sárnyakfoki				
92	328,180		Közös-főcsatorna					55+375	

Sor-szám	fkm	Bal part	Megnevezés	Jobb part	Megjegyzés	sz.a.é. m.B.f.	bp-i fővédvonal km	jp-i fővédvonal km	Vksz. CsSz.
93	329,200		hullámtéri csatorna		Vegyiművek savcsatorna			59+180	
94	329,400		Vegyiművek vízkivételi mű Bige holding					59+258	cs.3052
95	330,180		Harkányi csatorna (Görbeéri)		Cukorgyári ülepített zagyvíz bev.			61+161	T4392; cs4325
96	331,240		hullámtéri csatorna		Sárnyakfoki I.csat.(új)		78+525		
97	331,421		Szent István közúti híd		28,8 + 8*36,0 + 69,0 +120,0 + 69,0 + 2*36,0 + 28,8	93,57	78+645	61+670	cs.7502
98	331,660		mederkábel elbontott		bányaüzemi kábel	fúrt	79+232	61+849	
99	331,670		medercső NA-350 acél - felhagyott		Hajdúszoboszló-Vecsés gázvez. ELBONTVA	73,80	79+237	61+839	
100	331,674		medercső NA-350 acél (üzemelő) - meder alatt átfúrva		Hajdúszoboszló-Vecsés gázvez.				
101	331,720		medercső NA-300 tartalék acél - felhagyott		Hajdúszoboszló-Vecsés gázvez. ELBONTVA	73,35	79+245	61+844	
102	331,750		Sodorvonali tisztított szv. bev.		Szolnok városi szv.telepről (acélcső)				T5600; cs7426
103	331,777;331,779		2 db medercső (fúrással) NÁ 300		Tisza bp-i települések szennyvíz-nyomócsöve	72,40	78+600		
104	331,780		horgonyfogó kötél		~~MOL Rt.~~ VCSM				
105	331,800		szennyvízbevezető csatorna		Cukorgyári ülepítő (üzemen kívül)				T4392; cs.4325
106	331,860		vízkivétel		Cukorgyár			62+227	cs.4325
107	332,550		szennyvíz-bevezetés		Papírgyár-Kórház			63+271	T3599; cs.6579
108	332,680		hullámtéri csatorna		Alcsi rétről (árapasztó)				
109	333,033		szennyvíz-bevezetés		Papírgyár-Vágóhíd			63+727	T3599; cs 6579
110	333,100		ipari vízkivétel		Papírgyár			63+829	
111	333,440		Tiszaligeti szennyvíz-bevezetés		üzemen kívül				
112	333,550		mederkábel		10 kV-os	72,00	?	64+109	
113	334,620		csapadék-vízbevezetés		Városi-Gábor Áron téri VCSM			65+407	
114	334,620		Szolnoki mértékadó vízmérce		Lapvízmérce és szonda			65+451	
115	334,840		Szolnok Tiszavirág gyaloghíd			92,53			
116	335,120		mederkábel (hírközlő kábelek)		HTI,MATÁV	73,60	81+488	66+002	
117	335,170		mederkábel (hírközlő kábelek)		HTI,MATÁV,VIZIG	73,60	80+190	66+058	
118	335,210		horgonyfogó kötél		HTI				
119	335,360		Szolnoki vízhozammérő szelvény					66+203	
120	335,370		szennyvíz-bevezetés		Damjanich uszoda, lezárva			66+365	

TISZAI KERESZTEZŐ LÉTESÍTMÉNYEK KIMUTATÁSA
253,80-440,00 fkm

Sor-szám	fkm	Bal part	Megnevezés	Jobb part	Megjegyzés	sz.a.é. m.B.f.	bp-i fővédvonal km	jp-i fővédvonal km	Vksz. CsSz.
121	335,564		Közúti híd		51,5+74,5+53,0 nyílású	93,07	80+400	66+448	
122	335,620		Zagyva torkolat					66+458	
123	335,913		Csapadékvízbevezetés		Szolnok Üdülősor(Szekeres István)				Eredetileg: 335.927
124	336,208		átfeszítés		120 kV-os	103,5	81+638	66+943	
125	336,238		átfeszítés		20 kV-os	103,5	81+661	66+988	
127	336,580		Felszíni vízmű vízkivétel (szivócsöves)		a mederben 2db500-as szivócső +szívó akna				
126	336,625		Felszíni vízmű vízkivétel (pilléres)					67+456	cs.2657
128	336,696		2 db medercső NÁ- 300		Alcsiszigeti és Szajoli ivóvízvezeték	fúrt	81+891		
129	336,750		Alcsi fedett csatorna				81+614		
130	337,000		Alcsi Holt-Tisza tartalék vízbázis ellátó vezeték						
131	338,650		Optikai fénykábel		MATÁV RT.	fúrt	83+388	68+846	
132	340,001		Szolnok-Szajol vasúti híd		37,6+93,0+92,6+4 × 37,6 m	93,15	86+800	69+900	
133	340,200		hullámtéri csatorna		Millér			70+100	
	340,280		Szolnok-Szajol-Tiszatenyő kábel		1 db KPE védőcsőben 3 d Fveb 8x12-es		87+600	70+250	
134	340,328		mederkábel		kettős bányaüzemi kábel	72,50	85+800	70+526	
135	340,370		medercső - elbontva		Szajol-Tiszaújvárosi termékvezeték	73,00	85+800	70+526	
136	340,420		medercső - elbontva		Szajol-Tiszaújvárosi termékvezeték	73,00	85+800	70+526	
137	340,700		hullámtéri csatorna						
138	343,240		Szajol I. főcsatorna (Tinóka-ér)		T.miklósi szv. tisztító telep		88+719		T4046; cs7529
139	344,200		hullámtéri csatorna		Szajoli sztp. (Holt-Tisza)		89+928		
140	346,447		Tiszapüspöki gabonafeldolgozó szennyvíz bevezetés						
141	346,492		Tiszapüspöki gabonafeldolgozó vízkivétel						
142	346,430		átfeszítés		120 kV-os	103,80	92+058	76+984	
143	346,000		M4 autóút közúti híd		96,00+120,00+148,00+120,00+2x96,00+ 80,00 m támaszközök	91.39	91+598	76+588	
144	348,800		hullámtéri csatorna						
145	350,970		hullámtéri csatorna						
146	351,420		Tiszapüspöki vízkivétel		ponton volt, nem működik		96+588		

Sor-szám	fkm	Bal part	Megnevezés	Jobb part	Megjegyzés	sz.a.é. m.B.f.	bp-i fővédvonal km	jp-i fővédvonal km	Vksz. CsSz.
147	351,500		átfeszítés		Szolnok-Békéscsaba 400 kV-os légvezeték, Kezelő: MAVIR Zrt.			84+530	
148	353,280		hullámtéri csatorna		Óballai csatorna		98+597		
149	354,340		Dobai csatorna					87+530	
150	357,760		Óballai vízkivétel				102+275		
151	359,680		hullámtéri csatorna						
152	360,060		hullámtéri csatorna						
153	360,450		hullámtéri csatorna						
154	361,880		Fegyvernek-alsóréti csatorna				106+683		
155	362,620		hullámtéri csatorna						
156	363,680		Nagykörű-Fegyvernek rév		köteles komp		108+640	95+785	
157	363,690		Nagykörű-Kőtelek optikai kábel		A Tisza meder alatt fúrt kábel, 2011-ben, Kezelő: Magyar Telekom Nyrt.				
158	363,750		Kiépített vízminőségvédelmi hely						
159	364,440		hullámtéri csatorna						
160	364,900		*Gázvezeték*		*TIGÁZ (Fúrt vez. fenék-4m)*	*75,48*	*110+131*	*96+678*	*Tervezett*
161	365,180		hullámtéri csatorna						
162	366,440		átfeszítés		Zapad-Albertirsa 750 kV-os légvezeték, Kezelő: MAVIR Zrt.	108,50	111+930	98+240	
163	368,320		hullámtéri csatorna						
164	368,600		hullámtéri csatorna						
165	368,750		mederkábel		telefon (VIZIG)	fúrt	113+756	100+362	
166	368,810		átfeszítés		20 kV-os	103,60	114+025	100+273	
167	369,100		Vízszintérzékelő szonda		Tiszabői vízmérce		114+340		
168	369,350		Tiszabői vízkivétel		nem üzemel				
169	369,70		Tiszabői főcsatorna torkolat				114+589		
170	369,700		hullámtéri csatorna		Tiszabői főcsatorna				
171	372,800		hullámtéri csatorna		Kőtelki-alsó zsilip			103+808	
172	373,600		hullámtéri csatorna		Kőtelki-felső zsilip			104+700	
173	*373,780*		*Kőteleki köteles komp*		*2003. szept-től megszüntetve*		*?*	*104+737*	
174	375,760		hullámtéri csatorna						
175	377,950		hullámtéri csatorna						
176	379,000		Tiszaroffi önt. vízkivételi mű				124+314		

Sor-szám	fkm	Bal part	Megnevezés	Jobb part	Megjegyzés	sz.a.é. m.B.f.	bp-i fővédvonal km	jp-i fővédvonal km	Vksz. CsSz.
177	379,300		Tiszasüly-Tiszaroff rév		köteles komp		124+824	111+790	
178	379,330		Vízszintregisztráló szonda		Tiszaroffi vízmérce		124+751		
179	383,100		hullámtéri csatorna						
180	384,100		hullámtéri csatorna						
181	385,980		Tiszasülyi szivattyútelep					116+888	
182	387,870		hullámtéri csatorna		Sajfoki új sztp.			118+920	
183	387,970		Sajfoki főcsatorna					119+500	
184	388,000		Hanyi-éri főcsatorna					120+466	
185	391,300		Tólaposi főcsatorna				129+737		
186	392,700		hullámtéri csatorna						
187	395,500		hullámtéri csatorna						
188	396,000		hullámtéri csatorna		Piroskai átemelő		134+600		
189	398,440		hullámtéri csatorna		Kanyari szivattyútelep			129+700	
190	398,500		hullámtéri csatorna		Ledencei átemelő		136+570		
191	401,160		hullámtéri csatorna		Taskonyi sztp.		139+583		
192	401,644		Taskonyi közúti és vasúti híd		20×10,6 + 47,5 + 63,0 + 47,5+ 16x10,0 m	93,83	140+120	132+110	
193	402,200		Kiskörei vízhozammérő szelvény				140+740	132+490	
194	402,820		Kiskörei szvtiszt. bev.		Sodorvonali nyomócsővezeték			133+143	T3117; cs5696
195	403,230		Kiskörei vízlépcső és hullámtéri duzzasztó		5x24,0 m nyílás, balparton hajózsilip 11,4 x 83,5 m, küszöb: 77,32 m.B.f.	95,42	141+478	133+577	
196	403,600		Kiépített vízminőségvédelmihely					133+977	
197	404,360		Jászsági öntöző főcsatorna					134+940	
198	404,950		I. sz. öblítő csatorna						
199	406,800		II. sz. öblítőcsatorna						
200	408,000		III. sz. öblítő főcsatorna		elzárva				
201	409,000		IV. sz. öblítő csatorna		új ág				
202	409,533		elektromos légvezeték átfeszítés		35 kV-os	107,50	153+158	140+282	
203	410,350		IV. sz. öblítőcsatorna		régi ág, elzárva				
204	410,400		Kis-Tisza torkolat		régi ág				
205	411,150		hullámtéri csatorna		Tiszaderzsi 3. sz. belvíz csatorna		154+624		
206	411,200		Tiszaderzsi vízmérce				154+600		
207	411,800		Kis-Tisza torkolat		új ág				

TISZAI KERESZTEZŐ LÉTESÍTMÉNYEK KIMUTATÁSA
253,80-440,00 fkm

Sor-szám	fkm	Bal part	Megnevezés	Jobb part	Megjegyzés	sz.a.é. m.B.f.	bp-i fővédvonal km	jp-i fővédvonal km	Vksz. CsSz.
208	418,000		Aranyosi átmetszés alsó vége						
209	418,400		V. sz. öblítőcsatorna		Aranyosi átmetszés, régi				
210	418,800		Aranyosi átmetszés felső vége						
211	420,540		hullámtéri csatorna		Tiszaszőlősi szivattyútelep		163+800		
212	424,400		VI. sz. öblítőcsatorna						
213	426,200		Tiszaörvényi vízkivételi mű				168+536		
214	426,300		VIII. alsó öblítőcsatorna						
215	429,700		Kis-Tisza kiágazás						
216	429,750		Kis-Füredi-fok						
217	430,530		Poroszló-Tiszafüred kerékpáros híd						
218	430,521		Poroszló-Tiszafüred közúti híd		30,0+3 × 70,0+30,0 m nyílású	96,67	172+300		
219	430,551		Poroszló-Tiszafüred vasúti híd		30,0+3 × 70,0+30,0 m nyílású	96,69			
220	431,100		Aponyháti csatorna						
221	432,000		X. sz. öblítőcsatorna						
222	432,450		VIII. felső öblítőcsatorna		elzárva				
223	432,630		hullámtéri csatorna		Támlaposi szivattyútelep				
224	436,550		IX. sz. öblítőcsatorna						
225	437,150		Buláti csatorna		a sziget mögötti mellékágban				
226	439,000		Kiépített vízminőségvédelmi hely						

A keresztezéseknél (medercső, mederkábel) a meder fenékszintje van megadva a sz.a.é. oszlopban.